

Übersicht Containerlösung

Ausführung Container entsprechend GEG mit einer Nutzungsdauer von über 60 Monaten 2.847.164,25 €
(Richtpreisangebot liegt vor)

inkl. Statikberechnung, Fundamentplanung, Stahl- und Stahlbiegelisten sowie Mattenschnittlisten für ein Streifenfundament; Lieferung und Erreichung des Gebäudes in Modulbauweise; PV-Anlage; Fußbodenheizung mit Wärmeübergabestation für Fernwärmeanschluss des Systems; Fachbauleitung für die oben beschriebenen Gewerke

nicht enthalten:

teilweise Architekten- und Ingenieurleistungen 100.000,00 €
(Vermessung, Antrag auf Baugenehmigung und erforderliche Fachplanungen, alle Leistungsphasen nach HOAI, Gestellung SIGEKO Koordinator, Brandschutzkonzept, Bodengutachten)

Hausanschlusskosten	25.000,00 €
Grundstück herrichten und erschließen	25.000,00 €
Gründung, Aushub, Verdichten	150.000,00 €
Eingebaute Garderoben und Möbel	25.000,00 €
notwendige Maßnahmen im Bestand	195.000,00 €
Medientechnik Klassenzimmer	44.268,00 €
Durchsage- und Pausensignalanlage	46.648,00 €
Außenanlagen	142.500,00 €
Ausstattung neuer Klassenzimmer	110.000,00 €
	3.710.580,25 €

nicht berücksichtigt in der Kostenaufstellung:

Höherer Standard Gewerk Elektro
Anschluss an bestehendes Nahwärmenetz

Angebote/Richtpreise wurden von den Firmen Algeco, Eberhardt und FAGSI eingeholt.

Die beiden anderen Richtpreise liegen bei 4.141.570 € bzw. 4.199.016 €.

Für eine Genehmigung bis zu 5 Jahren in Containerbauweise liegt eine Kostenberechnung in Höhe von 3.404.531,20 € vor. Die Grundkosten belaufen sich für 774 m² auf 2.211.115,20 €. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 1.193.416 €, die im Angebot nicht enthalten sind.